



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 11.08.2025 по 15.08.2025 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 11.08.2025 по 15.08.2025 :**

- корп.№2 у холах 14-23-го поверху прочищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир - D20 мм різьбові-38 шт.**
- на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.№1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**
- корп. №1 у холах 4 та 7-го поверху замінено круглі світлодіодні панелі -2 шт., корп. №2 у холах 2 та 3-го поверху замінено світлодіодні панелі 1200x300 мм – 2 шт., у холах 5 та 6-го поверху замінено круглі світлодіодні панелі -2 шт.**
- корп.№1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрошитових будинків.**
- в насосних, бойлерних та котельних будинку корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф керування обладнанням.**
- на ігровому майданчику будинку проведено роботи з розпилювання та вивезення частини дерева і гілок, що впала.**
- на даху будинку корп. №2 виконані роботи з додаткового кріплення металевого покриття парапетів-10 місць та вентиляційних шахт-8 місць.**
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**
- корп.№2 у холах 2,3,10,11 та 12-го поверху виконані роботи із заміни ділянок стояка №2 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання нижньої зони будинку – демонтаж трубопроводів D 50 мм. - 8,60 м.п., через три перекриття, з врізками на ПК D 50-1 шт. та D 25 мм.-1 шт. у холі 2-го поверху.**
- на прибудинковій території з боку лицьового фасаду будинку корп. №2 виконано роботи з посилення дренажного лотка – 2,00 м.п. (виготовлення**

**каркаса з куточка, демонтаж решіток, встановлення каркаса в лоток, встановлення решіток).**

**- ведуться роботи з косовиці трави по периметру прилеглої території до будинку.**

**- придбані, зібрані та встановлені у дворі на вході в будинок корп. 1,2 лави зі спинкою-2 шт.**

**- на даху будинку корп. №2 виконані роботи з герметизації стиків металевого покриття парапетів-30 місць.**