



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 18.08.25 по 21.08.25 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 18.08.2025 по 21.08.2025 року :

- у холі 13-го поверху виконано роботи із заміни ділянки стояка гарячого водопостачання нижньої зони №4 D 32 -2,00 м.п. та ділянки стояка рециркуляції гарячого водопостачання нижньої зони D 32 -2,00 м.п. з врізанням D25 під клапан, що розвітрює, і заміною крана, що перекриває, перед клапаном 1/2»-1 шт.**
- в котельні додатково закріплена стрічкою армованою теплоізоляція на лежах подачі теплоносія з котлів D 159 – 2 м.п.**
- на даху котельні виконані підготовчі роботи до ремонту м'якого покриття покрівлі в районі проходження витяжних труб від газових котлів – очищення покрівлі від старого покриття.**
- в котельній будинку виконані роботи із заміни накопичувального бака гарячого водопостачання нижньої зони – виготовлення кріпильної рамки, встановлення на штатне місце рамки та бака, монтаж ділянок трубопроводів підключення системи подачі та рециркуляції гарячого водопостачання, системи подачі вихідної води та системи виходу на теплообмінники гарячого водопостачання.**
- у насосній будинку на вводах холодного водопостачання до будинку замінено засувки поворотні D150 мм-2 шт.**
- у насосній будинку виконані роботи з зачистки від корозії та фарбування фланцевих з'єднань трубопроводів та обладнання - 82 пари.**
- у котельній будинку додатково закріплена стрічкою армованою теплоізоляцією на трубопроводах гарячого водопостачання та опалення – 15,00 м.п.**
- після включення в роботу системи гарячого водопостачання будинку, проведені заходи щодо скидання повітря із системи та регулювання її роботи.**