



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 09.02.2026 по 13.02.2026 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 09.02.2026 по 13.02.2026:**

**- корп.№2 в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено планове регулювання петель і доводчиків дверей , підтягування ручок і змащення замків.**

**- для посипання від криги пішохідних зон на прилеглій до будинку території закуплено та завезено кальцій хлористий - 150 кг.**

**- корп.№1 в холі 11-го поверху проводяться роботи з ремонту стін - установка каркаса з профілю, заготовка за розміром гіпсокартону і установка в вирізаний отвір , ґрунтовка, стартова і фінішна шпаклівка, шліфування шпаклівки, укладання плитки черевиків підлоги - 8 шт., фарбування.**

**- корп.. №2 в холі 12-го поверху в технологічний отвір в обшивці стіни гіпсокартонному встановлена ревізійна дверцята 250x300.**

**- корп.. №1 в холі 20-го поверху в технологічний отвір в обшивці стіни гіпсокартонній встановлена ревізійна дверцята 200x300.**

**- корп.№1 в холі 19-го поверху проводяться роботи з ремонту стін місцями – розшивка тріщин, ґрунтовка, стартове шпаклювання.**

**- в котельні будинку на лежку подачі гарячого водопостачання змонтований опуск для скидання повітря з системи.**

**- в паркінгу будинку проведено планове регулювання петель і доводчиків дверей , підтяжка ручок і змащення замків.**

**- в підвалі будинку корп.№1 ,№2 очищено від стічних вод дренажні прямки-3 шт.**

**- корп.№2 проведено підготовчі роботи до заміни ділянки стояка гарячого водопостачання нижньої зони будинку- пайка заготовок D63- два пасечних стики, D50- два пайових стики, D25- два пайових стики, штроблення перекриттів навколо стояка між підвалом і 1-м поверхом , між 1-м і 2-м поверхами .**

**- у підвалах будинку корп. № 1 ,корп.№2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації , випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків - 9 шт.**

**- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків і колодязів - 6 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. № 1 , корп.№2 .**

**- корп.№1, №2 на перших входних дверях в будинок з боку дворового фасаду замінені обмежувачі закривання дверей - 2 шт .**