



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 11.03.2026 по 14.03.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 11.03.2026 по 14.03.2026 :

- проведено профілактичне очищення та промивання каналізаційних колекторів будинку та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.**
- проведено профілактичне очищення та промивання 6 колодязів та лотків зовнішньої каналізації.**
- у паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних лотків, труб, приямків – 3 шт. та тупикових колодязів – 2 шт.**
- у холі 3-го поверху будинку замінено плити підвісної стелі 600x600 - 3 шт.**
- у котельні будинку на теплообміннику системи гарячого водопостачання № 1 на вході та виході внутрішньобудинкового контуру замінено відводи між теплообмінником та фланцями підключення D32 - 2 шт. з врізками на дренажні крани D1/2» - 2 шт., із заміною кранів D 1/2» - 2 шт.**
- у котельні будинку промито розчином від накипу внутрішньобудинковий контур теплообмінника № 1 системи гарячого водопостачання.**
- усунено засмічення побутовими відходами лежака внутрішньобудинкової каналізації від кухонного стояка трикімнатних квартир (права сторона) .**