



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ощепково 16-А у період з 17.02.2026 р :

Шановні мешканці будинку, у період з 17.02.2026р :

– у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміну ламп за робочими групами , під.№1 у світильнику освітлення підвалу замінено лампотримач -1 шт.

– проведені планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрошитової будинку .

– в тепловому пункті будинку проведені планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

- в тепловому пункті будинку в шафі управління насосами циркуляції гарячого водопостачання №1 і №2 замінені контактори магнітні ПМЛо-1. 12А, 230В -2 шт. і реле електротеплові TS2-D 1308 – 2 шт.