



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 08.06.2026 по 10.06.2026:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 08.06.2026 по 10.06.2026:**

**- у підвалі будинку під. № 1-4 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.**

**- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів -5 шт. зовнішньої каналізації будинку під.1-4.**

**- прочищені та промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок у тепловому пункті на подачі опалення до будинку D100 фланцеві -2 шт., на подачі теплоносія на теплообмінник гарячого водопостачання D100 фланцевий-1 шт., на подачі вихідної води різьбовий-1 шт., на рециркуляції гарячого водопостачання D25 різьбовий-1 шт. і в підвалі будинку на подачі опалення до будинку перед насосом D125 фланцевий-1 шт., на подачі гарячого водопостачання в будинок перед циркуляційними насосами D50 різьбовий-1 шт.**

**– проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.**

**– у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміна ламп по робочих групах.**

**- у насосній та тепловому пункті будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 3 шт.**