



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 27.07.2026 по 31.07.2026р :

Шановні мешканці будинку, у період з 27.07.2026 по 31.07.2026р :

— у котельні будинку під. № 1 на теплообміннику системи гарячого водопостачання верхньої зони № 2 на виході внутрішньобудинкового контуру на з'єднувальному фланці замінено різьбу D32 — 1 шт. (зварювальні роботи).

— у бойлерній будинку під. № 1 почищено фільтри на подачі холодної води на підігрів нижньої зони (ввід у бойлерну) — D 40 різьбовий — 1 шт., на циркуляції (обрат) гарячої води нижньої зони D 25 різьбовий — 1 шт. , перед баком-гідроаккумулятором — D40 різьбовий — 1 шт., на подачі теплоносія на бойлерну — D100 фланцевий — 1 шт., на подачі опалення на нежитлові приміщення — D65 фланцевий — 1 шт. , на подачі опалення паркінгу D65 фланцевий — 1 шт., на звороті опалення нежитлових приміщень загальний D 80 фланцевий — 1 шт., на звороті опалення нежитлових приміщень індивідуальні D 15 — 5 шт., D20 — 2 шт.

— у котельні будинку під. № 1 почищено фільтри на подачі холодної води для підігріву верхньої зони (ввід у котельню) — D 40 різьбовий — 1 шт., на циркуляції (обрат) гарячої води верхньої зони D 25 різьбовий — 1 шт. , перед баком-гідроаккумулятором — D 40 різьбові — 1 шт., на подачі теплоносія до бойлерної — D 100 фланцевий — 1 шт., на подачі опалення до будинку — D 100 фланцевий — 1 шт., на звороті опалення з будинку — D 100 фланцевий — 1 шт.

— під. 1 у холах 2–17-го поверху очищено та промито фільтри на рамах опалення квартир — D15 мм, різьбові — 96 шт.