



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 27.07.2026 по 30.07.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 27.07.2026 по 30.07.2026:

- у бойлерній будинку на лежаку подачі гарячого водопостачання нижньої зони з накопичувального бака № 1 у теплообмінник замінено пошкоджену корозією різьбу D50 — 1 шт. — зварювальні роботи.**
- у паркінгу будинку проведено роботи з ремонту в'їзних секційних воріт — заміна шківу ланцюга, планки та шнура розблокування воріт.**
- у бойлерній будинку на вході гарячого водопостачання нижньої зони в накопичувальний бак № 1 замінено перекриваючий кран кульовий D50 — 1 шт.**
- на прибудинковій території по зовнішньому периметру будинку проведено покос трави на газонах.**
- у підвалі будинку корпусу № 1 проведено профілактичне очищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації та випусків у каналізаційні колодязі.**
- корпус № 2 у підвалі будинку виконано роботи з заміни ділянки стояка подачі гарячого водопостачання на стояк № 2 нижньої зони будинку D 50 мм — 1,00 м.п. та перекривального крана на стояку гарячого водопостачання нижньої зони № 2 D 40 — 1 шт.**
- корп № 1, у підвалі та в холах 1–2-го поверху будинку виконано роботи з заміни ділянки стояка № 1 системи гарячого водопостачання нижньої зони D 50 мм — 6,00 м. з врізкою у підвалі на дренажний кран D25 мм, заміною дренажного крана ½» — 1 шт. та перекривального крана на стояку гарячого водопостачання нижньої зони №1 D40 — 1 шт.**
- корп. № 2, у підвалі будинку виконано роботи з заміни ділянки лежака зливової каналізації D 110 — 0,6 м.п.**
- у підвалі будинку корп. № 1 усунено причини тічі на лежаках зливової каналізації D 150 мм — накладено стрічкові бандажі на розтрубні з'єднання — 6 шт.**
- у підвалі будинку корп. № 2 усунуто причину тічі на лежаку зливової каналізації D110 мм — накладено стрічковий бандаж на розтрубне з'єднання — 1 шт.**
- проведено профілактичне очищення та промивання лотків і колодязів — 6 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. № 1, корп. № 2.**
- у підвалах будинку корп. № 1, корп. № 2 очищено від стічних вод дренажні приямки — 9 шт.**

- корп. № 2 у підвалі будинку встановлено теплоізоляцію на заміненій ділянці лежача подачі гарячого водопостачання на стояк № 2 нижньої зони будинку, D50 мм – 1,00 м.п.**
- корп. № 1: у підвалі та в холах 1–2-го поверху будинку встановлено теплоізоляцію на заміненій ділянці стояка № 1 системи гарячого водопостачання нижньої зони, D 50 мм — 6,00 м.п.**