



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 24.08.2026 по 28.08.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 24.08.2026 по 28.08.2026:

- у паркінгу будинку -1,-2 рівень проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміна ламп по робочих групах.**
- у паркінгу будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання шаф управління системою димовидалення – 7 шт. та розподільних шаф освітлення -8 шт.**
- під.2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.**
- в бойлерній та котельній будинку під.2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 3 шт.**
- на прибудинковій території, в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**
- під.№2 у холі 17-го поверху замінено світлодіодну панель освітлення 1200x300 мм – 1 шт.**
- під. №1,2 у холах 2-17-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання розподільних поверхових шаф – 64 шт.**
- під. №1 у дворі будинку виконані роботи з підготовки до фарбування та фарбування у два шари із заміною бруса - 4 шт. лави зі спинкою - розбирання, зачистка бруса та каркаса, знежирення та фарбування каркасів та бруса, складання.**
- під. №2 в ліфтовому холі 6-го поверху виконані роботи з відновлення облицювальної плитки верхнього укосу двері, що відшарувалася - зачистка від клею плитки і укосу, ґрунтовка основи, укладання плитки на клей, затирання швів.**
- на виїзді з -1-го рівня паркінгу ведуться роботи з відновлення зруйнованого торця парапету - демонтаж залишків штукатурки, ґрунтовка, чернова штукатурка торцевих стін та горизонтальної поверхні.**
- під. №2 в холі 16-го поверху виконані роботи з відновлення облицювальної плитки фризу стіни, що відшарувалася, - зачистка від клею плитки і стіни, ґрунтовка основи, укладання плитки на клей, затирання швів.**

- під.№2 з боку лицьового фасаду будинку ведуться роботи із заміни на підпiрній стiнi парпетних кришок - демонтаж кришок, що зруйнувалися.

- з боку торцевого фасаду будинку ведуться роботи з усунення просiдання твердого покриття території з тротуарної плитки - демонтаж плитки.