



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 07.09.2026 по 11.09.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 07.09.2026 по 11.09.2026:

- у підвалі будинку під. №3 усунено засмічення побутовими відходами лежача внутрішньобудинкової каналізації та випуску в колодязь зовнішньої каналізації.**
- на ігровому майданчику будинку виконані роботи з підготовки до фарбування та фарбування із заміною бруса лав зі спинкою 2 шт.- фарбування бруса складання.**
- під.№2 виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування з двох сторін двостулкових металевих входних дверей у технічне приміщення будинку.**
- під.№3 з боку дворового фасаду виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування металевих конструкцій покриття світлових прямиків підвалу будинку-2 шт.**
- під.№2 з боку дворового фасаду виконані роботи з підготовки до фарбування (зачищення від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування металевих конструкцій покриття над входом у підвал будинку.**
- під.№3 в холі 1-го поверху виконаний ремонт панелей стін місцями-розшивка тріщин, зачистка штукатурки, що відшарувалася, ґрунтовка, штукатурка, шпаклівка, шліфування шпаклівки, фарбування.**
- під.№4 у входному тамбурі і в холі 1-го поверху виконаний ремонт панелей стін місцями-розшивка тріщин, зачистка штукатурки, що відшарувалася, ґрунтовка, штукатурка, шпаклівка, шліфування шпаклівки, фарбування.**
- під.№4 закінчено роботи з ремонту ганку - фарбування фарбою структурною парапетів під огорожами.**
- під. № 3 на майданчик та сходи ганку встановлено антиковзні поріжки.**

- під.№3 виконані роботи з фарбування стін та стелі входної групи до будинку.
- під.№3 виконані роботи з підготовки до фарбування (зачищення від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування з двох сторін двостулкових металевих входних дверей у приміщення консьєржів.
- під.№1 з боку дворового фасаду виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування металевих конструкцій покриття світлового приямка підвалу будинку-1 шт.
- під.№2 з боку дворового фасаду виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування металевих конструкцій покриття світлового приямка підвалу будинку-1 шт.
- під.№1 виконані роботи з підготовки до фарбування (зачищення від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування з двох сторін двостулкових металевих входних дверей у технічне приміщення будинку.
- під.№4 виконані роботи з фарбування стін та стелі входної групи до будинку.
- під.№3 виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування з двох сторін одностулкових металевих входних дверей у підвал будинку (приміщення коменданта).
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрошитої будинку.
- під.3,4 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміна ламп по робочих групах, під.№3 у світильнику освітлення холу 4-го поверху замінено лампотримач -1 шт.