Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 16.11.2026 по 20.11.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 16.11.2026 по 20.11.2026 :

- корп.№1 на перших вхідних дверях на сходову клітку будинку з холів 14 та 15-го поверху замінено скоби замків - 2 шт.

- корп.№1 на вхідних дверях до ліфтового холу 1-го поверху замінено доводчик.

- корп.№2 у котельні на лежаках подачі та повернення опалення квартир верхньої зони будинку перед автоматичними клапанами, що розповітрюють, встановлені перекриваючі крани ½»-2 шт.

- корп.1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації - 16 шт. та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.

- в котельних та бойлерних будинку корп. № 1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання дренажних приямків - 4 шт.

- корп. №1 у бойлерній будинку виконана обтяжка фланцевих з'єднань на трубопроводах теплоносія та гарячого водопостачання D65-15 шт., D150-6 шт.

- на прибудинковвй території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.№1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

- замінені світлодіодні панелі 1200х300 мм корп. №1 холах 2,11 та 18-го поверху – 3 шт. , корп. №2 у холах «0» та 13-го поверху -2 шт.

- корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку.

- в насосних, бойлерних та котельних будинку корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф керування обладнанням.

- корп.№1 в ліфтовому холі і в холі 23-го поверху будинку виконані роботи з відновлення облицювальної плитки стін - ґрунтовка основи, що відшарувалась, укладання плитки на клей, затирання швів.

- у паркінгу будинку корп. №1,2 очищені від піску та мулу та промиті дренажні приямки - 8 шт.

- корп. №1 на технічному поверсі виконані роботи зі встановлення та кріплення теплоізоляції на замінених лежаках подачі гарячого водопостачання верхньої зони будинку D50-14,00 м.п. та рециркуляції гарячого водопостачання верхньої зони будинку D40 мм. - 13,00 м.п.

- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 8 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1,2.

- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

- корп. №2 у бойлерній будинку виконана обтяжка фланцевих з'єднань на трубопроводах теплоносія та гарячого водопостачання D65-15 шт., D150-6 шт.

-корп.№1 у холі 1-го поверху на поріжок другої вхідної двостулкової двері до будинку встановлено профіль алюмінієвий-1,45 м.п.

- корп.1 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведена підтяжка ручок, ревізія замків, регулювання петель та доводчиків дверей.

- корп. № 1 в холах 2-23 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 44 шт.

- корп.№2 у ліфтовому холі «0»-го поверху ведуться роботи з ремонту стін – ґрунтовка.