Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 28.10.2026 по 30.10.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 28.10.2026 по 30.10.2026:

- в котельні виконані роботи із заміни кабелю підключення котла №2 і насоса внутрішньокотлового контуру ПВС 3х1,5-2,0 м.п., з прокладкою в трубі ПВХ і перенесенням нижче поверхні котла, що нагрівається.

– проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

- в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

– у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

- у холах 2-25 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 24 шт.

- в котельні на котлі №2 замінений скидний клапан надлишкового тиску в котловому контурі котла D32 мм.-1 шт.

- з боку дворового фасаду будинку на рівні 6-го поверху встановлені касети обшивки лівих пожежних сходів 2 шт. (висотні роботи)