Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 03.11.2026 по 08.11.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 03.11.2026 по 08.11.2026:

- проведено пуско-налагоджувальні роботи з включення системи опалення будинку (включення в роботу насосного обладнання, скидання із системи повітря, регулювання роботи обладнання).

– проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

- у насосній та тепловому пункті будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 3 шт.

– у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміна ламп по робочих групах.

- у підвалі будинку під.№1 на лежаку подачі гарячого водопостачання на будинок замінено відведення D50-2 шт. (Зварювальні роботи).