03.08.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Александровский, 67) в период с 27.07.2020 г. по 31.07.2020 г.»

Уважаемые жители дома!
В вашем доме с 27.07.2020 г. по 31.07.2020 г. проведены следующие работы:

- В подвале дома проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации и выпусков в канализационные колодцы;
- Проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев - 4 шт. наружной канализации дома;
- Проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;
- В холлах 1-9 этажей проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов – 18 шт. (уборка пыли в шкафах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).
- В холлах 1-го этажа, 8-9 этажей дома очищены от пыли и насекомых светильники освещения - 31 шт.