Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 28.09.2026 по 02.10.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 28.09.2026 по 02.10.2026:

-під.№4 з боку дворового фасаду будинку виконані роботи з ремонту стін світлового приямка підвалу - штукатурка, нанесення структурної фарби.

- на ігровому майданчику будинку ведуться роботи з ремонту із заміною елементів та фарбування малих форм – фарбування у два шари нових елементів, складання.

- під.№4 з боку дворового фасаду будинку виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування у два шари металевої конструкції покриття світлового приямка підвалу.