Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 26.10.2026 по 30.10.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 26.10.2026 по 30.10.2026 :

-корп.№1 на технічному поверсі виконані роботи із заміни лежаків подачі холодного водопостачання в котельню будинки, для потреб опалення та гарячого водопостачання верхньої зони D50 мм.- 18,00 м.п.

-корп.№1 у поверховому та ліфтовому холах 1-го поверху ведуться роботи з ремонту стін – розшивка тріщин, ґрунтовка, шпаклівка, шліфування шпаклівки, фарбування у два шари.

-корп.№2 у паркінгу будинку виконана герметизація пенебаром та гідроізоляційною сумішшю випуску дренажної системи D100-1 шт.

-корп .№1 на технічному поверсі виконано підготовчі роботи до заміни лежаків подачі та рециркуляції гарячого водопостачання верхньої зони будинку – завезення матеріалів, демонтаж теплоізоляції, паяння заготовок та батогів труб D50 мм, D40 мм.